



Protokół nr 2/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła przewodnicząca Komisji Janina Wantulok udział wzięli wszyscy członkowie komisji według listy obecności *stanowiącej załącznik nr 1 do nin. protokołu* oraz zaproszeni goście według *załącznik nr 2*.

Przewodnicząca Janina Wantulok o godz. 12.00 otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, w momencie rozpoczęcia posiedzenia obecnych jest 4 członków Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny radny to Artur Więclaw.

Radni otrzymali następujący porządek obrad:

1. **Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**
2. **Kontrola inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”.**
3. **Sprawy bieżące.**

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

W tym momencie na salę obrad wszedł radny Artur Więclaw. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 23 stycznia 2014 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. Protokół nr 1/14 został przyjęty przez aklamację.

Ad.2. Kontrola inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”.

W związku z inwestycją pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie” inspektor Zbigniew Kohut przedstawił dokumentację przetargową i odpowiadając na pytania członków Komisji poinformował o następujących kwestiach:

- inwestycja ta była dofinansowana w wysokości 143 tys. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- przetarg na tą inwestycję został ogłoszony po podpisaniu umowy na dofinansowanie,
- jedyną ofertę złożyła firma pana Mariusza Świerkosza – oferta ta spełniała wszystkie warunki zamówienia,
- dokumentacja przetargowa została przesłana, celem kontroli, do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd nie wniósł do niej żadnych uwag,
- w trakcie prac ograniczono zakres robót – zrezygnowano z budowy placu zabaw. Zgodnie z planem zagospodarowano teren położony w sąsiedztwie przedszkola, szkoły podstawowej i kościoła w Dzięgielowie, na którym wykonano wybrukowanie kostką, ustawiono ławki, lampy, zamontowano wiatę przystankową, przebudowano dojazd do przedszkola oraz wykonano 22 miejsca parkingowe. Wiosną zostaną posadzone drzewa i krzewy – które zostały już zapłacone, a ich posadzenie nie będzie generowało dalszych kosztów,
- w trakcie prowadzonych robót stwierdzono niestabilność gruntu, który został wymieniony w ramach robót dodatkowych za dodatkową kwotę około 28 000 zł,
- przed wykonaniem robót dodatkowych sporządzony został „protokół konieczności wykonania prac dodatkowych”,
- roboty te zostały zlecone poza przetargiem,
- brak zgody na wykonanie robót dodatkowych mogłoby skutkować zejściem wykonawcy z placu budowy,
- wykonanie badania gruntu przed ogłoszeniem przetargu znacznie podniosłoby koszty wykonania dokumentacji inwestycji, a i wówczas nie można by wykluczyć konieczności wykonania prac dodatkowych,
- roboty zostały odebrane 10 grudnia 2013 r. przez Komisję odbioru robót. Protokół odbioru był pozytywny i zawierał uwagę dotyczącą konieczności zasiania trawy i zasadzenia zaplanowanych tam drzew.

Następnie wypowiedzieli się:

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok stwierdziła, że Gmina Goleszów powinna umieszczać ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej, co jej zdaniem przeloży się na zwiększenie liczby składanych ofert.

Radny Karol Sojka stwierdził, że projektant inwestycji powinien był zaznaczyć, że nie przeprowadził badania gruntu, a w związku z tym mogą się pojawić prace dodatkowe. Zdaniem radnego należałoby zbadać kto ponosi winę za konieczność wykonania prac dodatkowych, a w przyszłości prace takie uzgadniać z projektantem inwestycji.

Radny Paweł Górniak uznał, iż jego zdaniem wykonanie badania gruntu na etapie projektu było niezbędne i mogło zapobiec robotom dodatkowym. Radny zapytał także o nachylenie wyjazdu z nowego parkingu, które wynosi 7% a według prawa nie może przekroczyć 5%.

Wówczas **inspektor Zbigniew Kohut** poinformował, że wyjazd z parkingu na drogę powiatową został odebrany przez Powiatowy Zarząd Dróg, a protokół nie zawiera żadnej uwagi na ten temat. Inspektor odniósł się także do ustawowego zapisu dotyczącego spadów i poinformował, o tym, że ustawa używa słowa „powinien wynosić”, a nie „musi”.

Wynikiem kontroli jest wniosek o to, by w procesie ustalania dodatkowych prac koniecznych prowadzonych przez gminę inwestycji, uczestniczył autor projektu. Obecność ta i poczynione ustalenia winny być potwierdzone protokolarnie.

Protokół ten musi być podawany do wiadomości radnych.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących zapoznano się z protokołami przeglądów technicznych świetlicy w Lesznej Górnej za lata 2012 i 2013.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Janina Wantulok:

Karol Sojka:

Artur Więclaw:

Bogusław Konecki:

Paweł Górniak:

Protokolowała:

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aleksandra Duda