

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	437,46	0,00	0,00
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Goleiszowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleiszowie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	Remonty kapitalne dróg gminnych	300 000,00	1 945,00	1 943,40	99,92
6.	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	15 000,00	15 000,00	25,53	0,17
8.	Zakup kosiarki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja Świetlicy Gminnej – Leszna Górna	18 000,00	18 000,00	18,33	0,10
10.	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	45 000,00	12 890,00	28,64
11.	Zakup regałów wraz z montażem do archiwum w Urzędzie Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Zakup programów i sprzętu komputerowego	69 700,00	69 700,00	9 832,13	14,11
13.	Zakup i montaż bramy garażowej	0,00	13 635,00	13 591,50	99,68
14.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	669 415,00	443 172,00	91 779,35	20,71
15.	Wykonanie informacyjnych map i tablic kierunkowych do projektu "Łatwiej do celu"	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 234 115,00	702 889,46	150 080,24	21,35

Sporządziła: Beata Kubaczka – Skarbnik Gminy

B. Kubaczka