

INFORMACJA BIOZ

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zbiornika wodnego wraz z przyłączami i wjazdem z drogi publicznej.
CISOWNICA – SADY , dz. nr 1051/4.

2. INWESTOR

GMINA GOLESZÓW
43-440 GOLESZÓW, ul. 1 MAJA 5.

3. PROJEKTANT

F.H.U."HALIFAX"-Zenon Sitek , 43-470 ISTEbNA , Istebna 644.

4. ZAKRES ROBÓT

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty związane z wykonaniem żelbetowego zbiornika na wodę wraz z przyłączami, zagospodarowanie terenu i wjazdu z drogi publicznej.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Obszar realizacji zamierzenia budowlanego jest dostępny bezpośrednio z drogi publicznej od strony zachodniej. Bezpośrednie zaplecze budowy o powierzchni około 50 m² zostanie utworzone na dz. nr 1051/4. Teren budowy zostanie ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem pełnym o wysokości 1,8 m. Na placu budowy należy urządzić zaplecze socjalne i magazynowe oraz produkcyjne, a także prowizorycznie doprowadzić energię elektryczną i wodę.

6. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje roboty ziemne, drogowe, roboty zbrojarskie, i betonowe. W ramach tych robót prowadzone będą roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne – wykopy i nasypy,

Pracownicy wykonujący poszczególne zakresy robót powinni posiadać stosowne, wymagane przepisami przeszkolenia. Dla robót tych kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP.